

Kalatalouden edistämisyhdistys

Paimionjoen uudet onkipaikat VARELY/679/2021

Loppuraportti 11/2023

Hankkeen hakija: Paimionjoki-yhdistys ry

Nimi ja yhteystiedot: Paimionjoki-yhdistys ry

PL 50

21531 Paimio

Yhteyshenkilö: Marjukka Kulmala

marjukka.kulmala@paimio.fi

p. 0400-211857

Hankkeen tausta

Rahoitusta haettiin, koska Paimionjoen saama arvostus nostetaan parhaiten siten, että ihmiset viettävät aikaansa joella, viihtyvät ja virkistävät siellä. Onkiminen on matalan kynnyksen harrastus ja edustaa lähimatkailua parhaimmillaan. Paimionjoessa ongitaan toki jo nyt, mutta kaikissa kunnissa ei ole yleisesti tiedossa paikkoja, joihin saisi mennä aiheuttamatta häiriötä maanomistajille. Erilaisten vapaa-ajankalastukseen liittyvien tapahtumien järjestäminen helpottuu myös, jos käytettävissä on asianmukaisia paikkoja.

Tavoitteet ja toivotut tulokset

Hankkeen avulla haluttiin perustaa onkipaikat, jotka lisäävät kalastusharrastusta, helpottaisivat jo ennestään kalastusta harrastavien pääsyä joen ääreen ja houkuttelisivat myös uusia harrastajia lajin pariin. Yhteistyökumppaneiden kanssa uusista paikoista on aikomus tiedottaa aktiivisesti ja näin luodaan edellytyksiä myös esim. onkitapahtumien järjestämiseen. Laajempaan tavoitteena on kasvattaa ihmisten kiinnostusta omaa kotijokeaan koskeviin asioihin ja edistää myös yhteiskunnallista keskustelua kalaston elämän edellytyksistä Paimionjoessa.

Konkreettiset toimet ajalla 16.4.2021 - 31.10.2022

Päätös avustuksesta saatiin 16.4.2021 ja hanketta aloitettiin alkusyksyllä 2021, jolloin Paimionjoki-yhdistyksen ympäristönhoitaja Henna Juntunen sekä Suomen Vapaa-ajankalastajien kalastusohjaaja Mikael Jaakkola tekivät kartoitusretken mahdollisista onkipaikkakohteista. Sopivia paikkoja pohdittiin myös yhdessä muutamien paikallisten kanssa.

Onkipaikkojen tarpeellisuutta ja pääsyä joelle tiedusteltiin facebook-kyselyn avulla, kuntalaisten yleisissä facebook-ryhmissä.

Hankkeen päätavoitteeksi asetettiin esteettömän onki-/kalastuspaikan rakentaminen. Suunnitelmana oli rakentaa yksi perinteinen onkilaituri sekä toinen esteettömänä eri paikkakunnille.

Esteettömän kalastuspaikan rakentamiseksi valikoitui Kosken TI keskustassa sijaitseva Myllyrannan alue.

Alue on jo tärkeä kohde virkistyskäytöllisesti ja sitä on kehitetty ja tullaan kehittämään kunnan sekä Koskelaisseuran voimin jatkossakin. Toisena valintaperusteena oli kunnan vahva kiinnostus lähteä mukaan projektiin sekä Martinkosken seurakunnan (nykyään Salon seurakunta) kiinnostus tarjota ranta-alue laiturille.

Esteetön kalastustasanne rakennutettiin kiinteänä versiona rantaan. Kunta huolehti perustuksien teosta ja kalastustasanteen rakensi Silver River seikkailukeskus. Rakenteesta pyydettiin kahdelta muultakin paikalliselta rakennusalan toimijalta tarjous, mutta Silver River oli ainut, jolla oli mahdollisuus toteuttaa projekti kesän 2022 aikana. Ympäristönhoitaja kävi hakemassa neuvoja esteettömyyden toteuttamiseen Kynnys ry:ltä. Kosken kunnan tekninen toimi teki parannuksia tasanteelle johtavalla tiellä, jotta kulkeminen esimerkiksi pyörätuolilla on mahdollista. Ojarumpu korjattiin ja tielle ajettiin kerros kivituhkaa.

Tasanteen yhteyteen pystytettiin kalastuksesta kertova opastaulu, jonka sisällön koosti ympäristönhoitaja Henna Juntunen. Johanna Marttila vastasi taitosta ja itse kyltti valmistui Makerspointilla.

Tasanne saatiin valmiiksi heinäkuun lopussa 2022. Kunnan kesätapahtuma järjestettiin heinäkuun lopussa ja tasannetta päästiin kokeilemaan kesätapahtuma Kosken kohauksen kalastuskilpailussa.

Ympäristönhoitaja oli mukana tapahtumassa edustamassa yhdistystä. Kosken TI kunta vastaa jatkossa kalastustasanteen ylläpidosta.

Toiseksi onkipaikkakohteeksi valikoitui Tarvasjoella sijaitseva Juvan voimalaitoksen alue. Alueella on kuitenkin jo hyvät kalastusmahdollisuudet ja esteettömään onkitasanteeseen budjetti hieman ylittyi, joten päätettiin että laituria Tarvasjoelle ei rakenneta. Kalastusaiheinen opastaulu (vastaavanlainen kuin Kosken Myllyrantaan) kuitenkin tehtiin myös Juvalla. Juvan tauluun liitettiin myös pienimuotoinen kartta alueesta.

Välimaksatus syksyllä 2022 sekä muutoshakemus

Syksyllä 2022 haettiin ja saatiin välimaksatus ELY-keskukselta tähän mennessä toteutuneiden kustannusten perusteella. Lisäksi tehtiin muutosesitys ja saatiin myönteinen päätös hankkeelle varattujen loppujen rahojen käyttötarkoituksen muuttamisesta ja hankeajan pidentämisestä seuraavin perusteluin:

Alkuperäisessä hankehakemuksessa hankeaika oli määritelty päätymään vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2022 aikana on jo ehditty toteuttaa esteetön kalastustasanne Kosken TI kuntaan Tuimalankoskelle sekä myös opastaulu samaan paikkaan. Syksyn aikana teetetään vielä toinen opastaulu Liedon Tarvasjoelle, Juvan voimalaitosalueelle. Juvalla harrastetaan jo nyt kalastusta ja siellä on voimalaitoksen yläpuolella olemassa laiturit, jota huoltaa Silver River Seikkailukeskus. Myös voimalaitoksen alapuolisella osuudella kalastetaan. Opastaulussa annetaan tietoa kalastuspaikoista ja -säännöistä. Roskapönttöjä ei ole hankkeessa tulossa, kuten alun perin suunniteltiin, koska Koskella TI jo on kunnan puolesta sellainen riittävän lähellä onkitasannetta. Tarvasjoella ei ole mitään tahoja, joka voisi kätevästi hoitaa roskiksen tyhjennyksen, joten on luotettava siihen, että ihmiset vievät omat roskansa mennessään kuten tähänkin asti. Mitään suurta roskaantumisongelmaa ei ole Tarvasjoella ollut. Alkuperäisessä hakemuksessa ei ollut huomioitu opastaulujen taittotyötä, joten se on laskettu mukaan uuteen budjettiin. Samoin on päivitetty matkakulut, jotka eivät muodostu niin suuriksi kuin alun perin arvioitiin.

Uutena asiana hankkeeseen on tulossa kalastuslaituri Someron kaupunkiin Kirkkojärven rannalle. Tämä toteutetaan yhteistyössä Someron kaupungin kanssa siten, että hanke osallistuu Someron kaupungin teettämään laituriin sillä summalla, joka jää jäljelle hankkeen muiden kustannusten jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa pyöristettynä 1300 €, koska Kosken TI kalastustasanne tuli maksamaan 4850 €. Sekä alkuperäinen että päivitetty budjetti on esitelty alla.

Someron mukaantulo hankkeeseen tarkoittaa myös hankeajan pidentämistä, koska kaupunki ei aikataulullisista syistä pysty toteuttamaan laituria vielä vuoden 2022 aikana. Niinpä haemme hankeajan pidentämistä elokuun 2023 loppuun.

Toteutuneet kustannukset ajalla 16.4.2021 – 31.10.2022 (välimaksatus)

Haemme maksatukseen 80 % kokonaiskustannuksista eli 4953,77 €.

Toteutuneet kustannukset 30.10.22 mennessä Onkipaikka-hanke						
	Palkat	Km-kulut	Kosken laituri	Opastaulu t	Taulujen taitto	
Vuosi 2021	232,4 5	71,72				
Vuosi 2022	464,6 7	28,52	4850	365,05	179,8	
						Kaikki yht.
yhteensä	697,1 2	100,24	4850	365,05	179,8	6192,21

Muutoshakemuksessa esitetyt kustannusarviot (vanha sekä esitys uudeksi)

VANHA KUSTANNUSARVIO

Laiturit 2 kpl paikoilleen asennettuina					6000
Omat työtunnit, esiselvittely sekä toteutusvaihe					
50 h	19 €/h				950
Km-kulut					
700 km	0,44 €/km				308
Opastaulut 2 kpl					400
Roskapöntöt 2 kpl					200
Yhteensä					7858

UUSI KUSTANNUSARVIO

Laiturit Koski TI ja Somero			6217
Omat työtunnit			
50 h	19 €/h		950
Km-kulut			
350 km	0,46 €/km		161
Opastaulut 2 kpl			350
Opastaulujen taitto, ostopalvelu			180
Yhteensä			7858

Konkreettiset toimet ajalla 1.11.2022 - 31.8.2023

Someron kaupunki toteutti laiturin Kirkkojärven rantaan Kohnamäkeen kesällä 2023. Järvien virkistyskäytön kehittämiseksi on Someron kaupungin strategiassa tärkeä rooli ja yhdistyksen panostus kalastusmahdollisuuksien edistämiseen otettiin ilolla vastaan. Paimionjoki-yhdistyksen rooli oli laiturin kustannuksiin osallistuminen jäljellä olevalla hankerahalla. Lisäksi mainostettiin yhdistyksen omissa kanavissa laiturin kaupungin järjestämää avajaistapahtumaa eli Haukisäkä-kalastuskilpailua 19.9., jossa kilpailivat kutsuvieraat. Paimionjoki-yhdistystä kilpailussa edusti yhdistyksen puheenjohtaja Henri Partanen.

Kustannuksia hankkeen loppumaksatukseen syntyi ainoastaan laiturin materiaalien hankintakustannuksiin osallistumisesta alla olevan laskelman mukaisesti:

Toteutuneet kustannukset ajalla 1.11.2022 – 31.8.2023 (loppumaksatus)

Kustannukset			
Someron laiturin tarvikkeet			1367
Rahoitus			
ELY-keskuksen tuki 80 %			1093,6
Omarahoitus			273,4
Yhteensä			1367

Haemme siis loppumaksatuksen yhteydessä tukea Varsinais-Suomen ELY-keskukselta **1094,60 €**:n edestä.

KUVAT HANKKEEN TUOTOKSISTA



Koski TI Myllyranta, esteetön kalastustasanne ja opastaulu.



Maisemat Paimionjoelle esteettömältä kalastustasanteelta.

Opastaulu Tarvasjoella Juvan voimalaitoksen levähdyspaikalla rinneportaiden läheisyydessä.





Juvan opastaulussa infoa alueesta sekä kalastuksesta.

Someron laituri Kirkkojärven rannassa.

